



Kommunstyrelsen

§167

Dnr KS 2017-609

Slutredovisning av investering 2018 – Begäran om investeringsmedel för upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder av kaj i Societetsparken

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2018 §13 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 276 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 724 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2020.

Godkännande av slutredovisningen av investeringsprojektet för upprättandet av alternativa förslag samt konsekvensanalys av dessa gällande Societetsparken i Norrtälje.

Beslutsunderlag

§96 SBU Slutredovisning av investering 2015 - Societetsparken - begäran om utredningsmedel

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret



Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§96

Dnr KS 2017-609

Slutredovisning av investering 2015 - Societetsparken - begäran om utredningsmedel

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2018 §13 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 276 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 724 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2020. Godkännande av slutredovisningen av investeringsprojektet för upprättandet av alternativa förslag samt konsekvensanalys av dessa gällande Societetsparken i Norrtälje.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2018 – Begäran om utredningsmedel

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Rolands Brodins (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Nämndsekreterare Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Per Hallsten
Titel: Tf. Teknisk direktör/Fastighetschef
E-post: per.hallsten@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2018 – Begäran om investeringsmedel för upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder av kaj i Societetsparken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2018 §13 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 276 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 724 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2020. Godkännande av slutredovisningen av investeringsprojektet för upprättandet av alternativa förslag samt konsekvensanalys av dessa gällande Societetsparken i Norrtälje.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2018 §13 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

Societetsparken i Norrtälje byggdes i slutet av 1800-talet genom att man fyllde i ett låglänt område i strandzonen och skapade en urban anläggning med stadspark och kajanläggning för småbåtar. I parken har det vid olika tillfällen gjorts enklare åtgärder genom dränering och fyllningar för att komma till rätta med uppkomna svackor och stående vattensamlingar. Det saknas även dagvattenlösning i parken.

Sättningar började uppkomma och upptäcktes redan 2011 i den östra delen, norr om där utegymmet finns. Under 2015 observerades sättningar i parkens västra del i anslutning till Hamnbron och omfattande geotekniska utredningar påbörjades och dessa visade att det föreligger en allvarlig skredrisk så att jordmassor innanför den befintliga kajkonstruktionen kan glida under den befintliga spanten i kajen och ut i hamnbassängen.

Under 2015 i samband med genomförandet av investeringen för trygghets- och upplevelsebelysning i Societetsparken, diarienummer beslut: KS§182-15, så upptäcktes att fler och mer omfattande geotekniska utredningar behövdes utföras i Societetsparken för att kunna påvisa underlag för att framtidssäkra de kritiska delarna i kajkonstruktionen för att säkra nyttjandet av parken.

Därmed har det i denna investering genomförts ytterligare omfattande geotekniska utredningar samt olika lösningsförslag togs fram som sedan hanterades som grund i samband med att investeringen för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken skrevs fram samt beslutades, diarienummer beslut: KF§99-20, KF§201-22, projektnummer: 20023 och som därmed tog vid fortsatta åtgärder för att framtidssäkra parken och kajen.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Byggherre		2 276
SUMMA	3 000	2 276

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2018 §13 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för: a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen i Norrtälje. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 18054.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 276 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 724 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2020.

Saldot i detta projektnummer 18054 flyttas över till genomförandeprojektet för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken med projektnummer 20023 och aktiveras i samband med att det projektet färdigställts.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet som är grund till de åtgärder som föreslagits och beslutats i kommande projekt för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Investeringen genomfördes under 2018 och fram till och med Q2 2020.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Per Hallsten
Tf. Teknisk direktör/Fastighetschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen