



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§25

Dnr KS 2017-208

## Slutredovisning av Vätö skola fönster Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av Vätö skola fönster.

### Sammanfattning av ärendet

Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster och under 2023 byttes 7 stycken takfönster och 16 befintliga fönster renoverades.

Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73. Projektet tilldelades då reinvesteringsmedel om 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett överskott på 325 tkr.

### Beslutsunderlag

Slutredovisning Vätö skola fönster

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen

Fastighetsenheten

Ekonomiavdelningen

Barn och utbildningskontoret



**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Samhällsbyggnadsavdelningen/Fastighetsenheten**

Handläggare: Michael Lundberg  
Titel: Projektledare  
E-post: michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott

## Slutredovisning av Vätö skola fönster

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av Vätö skola fönster.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster och under 2023 byttes 7 stycken takfönster och 16 befintliga fönster renoverades.

Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73. Projektet tilldelades då reinvesteringsmedel om 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett överskott på 325 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

Vätö skola hade många stora och gamla fönster som var i stort behov av att renoveras och bytas ut. Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster till så kallade insticksfönster. Under 2023 byttes 7 stycken takfönster samt 16 stycken fönster renoverades och målades.

Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73 som en del i ett samlingsärende. Projektet tilldelades då ett reinvesteringsmedel om 1 500 tkr.

#### Lagkrav

Är ej tillämpligt

#### Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Slutredovisningen avser endast en del i ett samlingsärende.

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett överskott på 325 tkr.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Fönsterrenovering var nödvändig för att erhålla god arbetsmiljö samt bibehålla byggnadens värde. I samband med fönsterrenoveringen har även ventilationssystemet bytts ut och med ökad effekt i ett separat projekt. Renovering av fönster och nytt ventilationssystem innebär också en energibesparing inom fastigheten.

## Tidplaner

Projektet blev helt klart under vintern 2023

Slutredovisningen beslutas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 6 mars 2024 och i kommunstyrelsen den 18 mars 2024.

Anna Kesitalo  
Samhällsbyggnadsdirektör  
Samhällsbyggnadsavdelningen

Per Hallsten  
Fastighetschef  
Fastighetsenheten

## Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen  
Fastighetsenheten  
Ekonomiavdelningen  
Barn och utbildningskontoret