

Kommunstyrelsen

§141

Dnr KS 2025-865

**Slutredovisning av Rådmansö skola sporthall takkonstruktion
Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisningen av Rådmansö skola, sporthall och takkonstruktion.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontorets fastighetsenhet har mellan år 2017 och år 2020 genomfört utredningar av Rådmansö sporthalls takkonstruktion, då man upptäckt läckage och sprickor i pelare. Utredningarna har visat att hela konstruktionen är för klent dimensionerad och att den därför rör sig för mycket. Konstruktionen har även visat sig så klent dimensionerad att den inte klarat full snö- och vindlast. Dessa påvisade briser var så alvarliga att hallen tvingats hållas stängd vid flertalet tillfällen då rasrisk förelegat.

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 16 150 tkr. Slutkostnaden för projektet blev 15 932 tkr och projektet redovisar ett överskott på 218 tkr.

Under år 2022 har hallen förstärkts både i tak och väggkonstruktionen, samt fått ett nytt tak med godkänd taksäkerhet.

Beslutsunderlag

§71 SBU Slutredovisning av Rådmansö skola sporthall takkonstruktion

Tjänsteutlåtande - Slutredovisning Rådmansösporthall

**Beslutande sammanträde
Beslutsgång**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Ekonomiavdelningen



Handläggare Fastighetsenheten
Kommunstyrelsekontoret

Paragrafen är justerad