



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Tommy Åkerlind  
Titel: Projektledare  
E-post: Tommy.akerlind@nvaa.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Slutrapport Investeringsanslag för utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Grisslehamn

## 15051 ledningsförnyelse av det befintliga kommunala spillvatten nätet i Grisslehamn

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 150 51 ledningsförnyelse av vattenledningar och avloppsledningar i Grisslehamns samhälle

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Förnyelse har skett av befintligt spillvatten nät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i Grisslehamn.

Investeringsbudgeten är på 9 293 tkr. Den totala kostnaden för projektet är 8 684 tkr.

Projektet är en del av det av Kommunfullmäktige beslutade förnyelse och utbyggnad av vatten- och avlopp i Grisslehamn KS 2015 § 201.

### Bakgrund

Beslut om investeringsmedel för att bygga ut spill- och vattennätet togs 2 november 2015 (KS§201-15) och tilläggsanslag beviljades 22 maj 2017 (KF 2017 - § 104. I investeringsbesluten ingick även att säkerställa vattenförsörjningen, bygga ut avloppsreningsverket samt förnya VA-ledningsnätet.

### Koppling till gällande styrdokument

Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan.

### Lagkrav

VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut tagits om utökning av verksamhetsområdet och därmed förnyelse av befintligt spillvatten nät.

### Samberedning

Ej tillämpligt

## Beskrivning av ärendet

Projektet påbörjades vid årsskiftet 2015/2016 och entreprenadarbetena startades 20 september 2019. Övertagandebesiktningar skedde 31 oktober 2019 och slutbesiktning genomfördes 20 maj 2020.

I den södra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet.

I tabell1 är det genomförda arbetet sammanfattats.

	Mängd	Enhet	Kommentar
Infodring huvudledningar	2105	m	
Infodring serviser	41	st	
Vattenledning (utbyte galv)	260	m	
Ny samlingsbrunn (bräddbrunn)	1	st	

### Ekonomisk analys

Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 8 684 224.

Budget har varit 9 293 000 kr och budgeten har innehållits.

### Tidplaner

Ej tillämpligt

Tobias Dahlberg  
Tf. verkställande direktör  
Norrälje vatten och avfall AB

Avdelningschef VA  
Norrälje vatten och avfall AB

## Bilagor

Bilaga 1. Slutrapport ledningsförnyelse Grisslehamn.

## Beslut skickas till

Tekniska kontoret  
Norrälje vatten och avfall AB  
Kommunstyrelsen