



Teknik- och klimatnämnden

§104

Dnr TKN 2022-515

Slutredovisning Rådmansö förskola utbyte av ventilationsinstallation Beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

Beslutsunderlag

§68 TKNAU Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

| | | | |
|--------------------------|--|------------|-----|
| Plats och tid | Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30 | | |
| Justerare | Sverker Nyman (S) | | |
| Justerings plats och tid | Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00 | | |
| Underskrifter | | Paragrafer | §68 |
| | Sekreterare | | |
| | Åsa Källander | | |
| | Ordförande | | |
| | Tommy Lundqvist (C) | | |
| | Justerande | | |
| | Sverker Nyman (S) | | |

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Organ | Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2022-11-15 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2022-11-21 | Datum för anslags nedtagande | 2022-12-13 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunstyrelsekontorets kansli | | |
| Underskrift | Åsa Källander | | |



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§68

Dnr TKN 2022-515

Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

Beslutsunderlag

Slutredovisning Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen

Handläggare: Leif Söderbäck
Titel: Projektledare
E-post: Leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämnden arbetsutskott

Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggningar

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndes arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

Ärendet

Beskrivning

Rådmansö förskola såldes av Roslagsbostäder till Norrtälje kommun 2015. Vid en obligatorisk ventilationskontroll som utfördes 2019 upptäcktes att luftflödena i förskolan inte alls är anpassade för förskoleverksamhet utan för låga. Ett föreläggande från Bygg- och miljönämnden (BoM 2019-000650) fanns där Norrtälje kommun ålades att åtgärda problemen så att en godkänd ventilationskontroll kunde uppnås. För att åtgärda problemen beslutades att 2 ventilationsanläggningar behövde installeras. Dessa 2 ventilationsanläggningar är nu installerade.

Beslut för en investering togs i KSAU 2020-06-17, Dnr KS 2020-587. Det totala investeringsanslaget för projektet var 1 950 tkr.

Lagkrav

Inte aktuellt

Koppling till gällande styrdokument

Inte aktuellt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 950 tkr. Kostnaderna uppgick till 1 825 tkr. Projektet genererade ett överskott på 125 tkr. Projektet har projektnummer 20018.

Förvaltningens analys och slutsatser

Norrtälje kommun har genom projektets genomförande uppfyllt kraven på en god inomhusmiljö för elever och lärare samt undvikit kommande viteskrav från Bygg- och miljönämnden

Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet startades 2020 och blev klart under senhösten 2021.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen