



Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Slutredovisning av Rådmansö skola sporthall takkonstruktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisningen av Rådmansö skola, sporthall och takkonstruktion.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontorets fastighetsenhet har mellan år 2017 och år 2020 genomfört utredningar av Rådmansö sporthalls takkonstruktion, då man upptäckt läckage och sprickor i pelare. Utredningarna har visat att hela konstruktionen är för klen dimensionerad och att den därför rör sig för mycket. Konstruktionen har även visat sig så klen dimensionerad att den inte klarat full snö- och vindlast. Dessa påvisade briser var så allvarliga att hallen tvingats hållas stängd vid flertalet tillfällen då rasrisk förelegat.

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 16 150 tkr. Slutkostnaden för projektet blev 15 932 tkr och projektet redovisar ett överskott på 218 tkr.

Under år 2022 har hallen förstärkts både i tak och väggkonstruktionen, samt fått ett nytt tak med godkänd taksäkerhet.

Ärendets beredning

Ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadskontorets fastighetsenhet har samberett ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 16 150 tkr.

KS 2016-303, Beslut KS§66, 2016-04-11, Anslag 1000 tkr

KS 2017-208, Beslut KS§73, 2017-04-10, Anslag 1000 tkr

KS 2017-208, Beslut KS§149, 2017-06-19, Anslag 2300 tkr

KS 2021-245, Beslut KS§222, 2021-11-22, Anslag 7 350 tkr

KS 2021-245, Beslut KS§53, 2023-04-05, Anslag 4 500 tkr

Slutkostnaden för projektet blev 15 932 tkr och projektet redovisar ett överskott på 218 tkr.

Konsekvenser för barn

Åtgärden som redovisningen avser har stor påverkan för barn då Rådmansö skola använder sporthallen för idrottslektioner samt att flertalet föreningar använder hallen året runt.

Dessa verksamheter hade annars behövt åka in till Norrtälje sportcentrum eller liknande.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Åtgärden som redovisningen avser har stor påverkan för landsbygds- och skärgårdsperspektiv då Rådmansöskola använder sporthallen för idrottslektioner samt att flertalet föreningar använder hallen året runt.

Dessa verksamheter hade annars behövt inhysas i Norrtälje sportcentrum eller liknande.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Hans Heuser
Fastighetschef
Fastighetsenheten

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Ekonomiavdelningen
Handläggare Fastighetsenheten
Kommunstyrelsekontoret