



Teknik- och klimatnämnden

§75

Dnr TKN 2021-107

Slutredovisning - Ombyggnation av omklädningsrum i Roslagskolan sporthall

Beslut

Teknik och Klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av reinvestering av Roslagskolan sporthall ombyggnad omklädningsrum.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 8 500 tkr för en ombyggnad av Roslagskolans sporthall omklädningsrum. Slutkostnaden blev 570 tkr och projektet fick ett överskott på 7 930 tkr. Anledningen till överskottet är att projektet avbröts på grund av att det finns oklarheter rörande hur omklädningsrum med duschar ska utformas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Slutredovisning Roslagsskolans sporthall 220815

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvists (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Nämndsekreterare på Teknik- och Klimatnämnden

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/ fastighetsavdelningen

Handläggare: Johan Jönsson
Titel: Projektledare
E-post: Johan.jonsson@norrtaelje.se

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning - Ombyggnation av omklädningsrum i Roslagskolan sporthall

Förslag till beslut

Teknik och Klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av reinvestering av Roslagskolan sporthall ombyggnad omklädningsrum.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 8 500 tkr för en ombyggnad av Roslagskolans sporthall omklädningsrum. Slutkostnaden blev 570 tkr och projektet fick ett överskott på 7 930 tkr. Anledningen till överskottet är att projektet avbröts på grund av att det finns oklarheter rörande hur omklädningsrum med duschar ska utformas.

Ärendet

Beskrivning

I beslut KS§12, 2018-01-29 beslutades om ombyggnad och upprustning av omklädningsrummen i Roslagsskolans omklädningsrum. 4 000 tkr anslogs som reinvesteringsanslag och 2 000 tkr anslogs ur dåvarande underhållsfonden. Totalt anslogs då 6 000 tkr.

I beslut KS §59, 2021-04-12 beslutades tilläggsanslag att utöka budget för projektet med ytterligare investeringsmedel om 4500 tkr för att ersätta dom tidigare 2000 tkr som försvann då underhållsfonden togs bort, samt ökade kostnader i projektet. Totalt anslag blev då 8500 tkr.

Projektet avbröts och slutredovisas för att under hösten 2022 skrivas fram som ett nytt ärende när en utredning har kommit fram till hur omklädningsrum med duschar ska utformas.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 8 500 tkr. Slutkostnaden blev 570 tkr och projektet fick ett överskott på 7 930 tkr. Överskottet beror på att projektet har avbrutits på grund av oklarheter rörande hur omklädningsrum med duschar ska utformas. Det upparbetade kostnaderna om 570 tkr avser projektering och byggherrekostnader och kommer tillgångsredovisas under 2022. Kostnaden kommer att påverka hyreskostnaden för objektet. Projektet har projektnummer 18014.

Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamheterna inom Kultur och fritid samt Barn och utbildningskontoret bör sätta en gemensam linje rörande hur omklädningsrum ska byggas om när det ligger i tiden. Sporthallar nyttjas av både skolan och föreningar som har olika behov av lokalen.

Ett nytt ärende för Roslagskolans sporthall omklädningsrum kommer att skrivas fram under hösten 2022.

Tidplaner

TKN	30-aug 2022
KSAU	28-sep 2022
KS	10-okt 2022

Ett nytt ärende för Roslagskolans sporthall omklädningsrum kommer att skrivas fram under hösten 2022.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare på Teknik- och Klimatnämnden