



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justeringsplats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§64
	Sekreterare		
		Åsa Källander	
	Ordförande		
		Tommy Lundqvist (C)	
	Justerande		
		Sverker Nyman (S)	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§64

Dnr TKN 2022-345

Slutredovisning – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar.

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att ge tekniska kontoret i uppdrag att se över frågan om avfartsväg till kulturscenen samt redovisa status i den frågan om hur angöringen kan förbättras.

Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning Parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet med tillägget att ge tekniska kontoret i uppdrag att se över frågan om att ordna en avfartsväg till kulturscenen samt redovisa status i den frågan om hur angöringen kan förbättras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscenen med angränsade idrottshallar

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscenen med angränsade idrottshallar.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26.

I samband med att Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen uppfördes togs beslutet att anlägga en gemensam parkering som även kan utnyttjas av Rimbo sporthall.

En stor parkering med plats för flertalet bilar har anlagts på ytorna kring sporthall och skola.

En så kallad "dropzon" har iordningställt för att barn ska kunna lämnas och hämtas vid skolan på ett säkert sätt.

Handikapparkeringar har anlagts i anslutning till huvudentréer vid Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 9 956 tkr. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr. Projektet har projektnummer 18056.

Förvaltningens analys och slutsatser

Åtgärden innebär att trafiksituationen och säkerheten i samband med transporter samt hämtning och lämning av barn blivit betydligt bättre än tidigare. Åtgärden innebär även ett ökat antal parkeringsplatser inom området, vilket i sig minskar risken för felparkerade

Tidplaner

TKN 221129
KS 221205

Projektet blev klart under hösten 2019.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen