



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§78

Dnr KS 2022-604

Slutredovisning avseende Verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 (dnr 2017-002209) att anslå 3 000 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder. Av projektets tilldelade medel har 2601 tkr upparbetats. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018.

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investering verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2018

§36 TKN Slutredovisning av investering verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2018(402103)

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret

Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare för TKN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Natalie Larsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Natalie.Larsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investering verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 (dnr 2017-002209) att anslå 3 000 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder. Av projektets tilldelade medel har 2601 tkr upparbetats. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018.

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 att anslå 3 000 tkr till verksamhetsförändringar och åtgärder inom kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet. Det årligen återkommande projektet går under benämningen Mindre Investeringar, följt av ett årtal, och samlar flertalet åtgärder för utbyggnad och förbättringar av anläggningsdelar inom gatu- och parkverksamheten som är av mindre investeringskaraktär.

Behoven och önskemålen härstammar utifrån politiken, invånare eller den egna gatu- och parkverksamheten. Tjänstemän på gatu- och parkavdelningen samlar årligen in förslag på åtgärder och tar fram en lista över de åtgärder som ryms inom budgeten och omfattas av målen för verksamhetsplanen. Exempel på åtgärder är förbättrad tillgänglighet, förbättrad trafiksäkerhet, möjligheter att utföra aktiviteter, samt trygghetsbefrämjande förbättringar av det offentliga rummet.

Projektet bokförs löpande på projektnummer 77050 (trafiksäkerhetsåtgärder) och 77080 (övriga verksamhetsförändringar).

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive åtgärd:

Åtgärd	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)	Beskrivning	Kommentar
Cykelhagar	100	94	Inköp av nya cykelhagar till Stora Torget i Norrtälje.	

Utveckling	250	250	Rövarberget (trappor, entréer, belysning).	Avser första etappen.
Aktivitetsstråk	500	768	Längs med grusad GC-väg vid Långsjön 750 m.	
Upprustning	400	0	Skarsjöparken (möbler, planteringar, stigar, belysning).	Blev eget projekt i stället.
Belysning	300	356	Ny belysning till Plaskdammsparken i Hallstavik.	
Belysning	150	213	Belysning av nya utegymmet vid Ekvägen i Hallstavik	
Belysning	250	360	Gångtunnel Gamla Solbacka-Grind	Ändrat till tunnel under Estunavägen som sanerades, målades och fick ny trygghetsbelysning.
Popup-park	300	232	Framför ICA-kryddan i Norrtälje	Monterades upp på Stora Torget
Parkstig	150	79	Lommarvägen till Sociodukten	
Upprustning intill busstorg	100	40	Fräschar upp ytan där kiosken vid busstorget i Hallstavik stod	Upprustningen togs med i projektet där Hallstabron renoverades. Denna åtgärd blev istället ny tillgänglighetsanpassad trappa med räcke från parkeringen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	200	168	Åtgärder utanför skolor enligt program	Buskuddar vid Planetvägens infart. Inköp och montering av parklet på Stora Brogatan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	200	0	Cykelpassager och rörelsedetektorer i alla riktningar längs Stockholmsvägen	Ej utförd p.g.a. åtgärder längs början av Stegelbäcksgatan som måste utföras först.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	100	41	Hastighetsdämpande åtgärder på lokalgator bl.a. kilar till Planetvägen.	
SUMMA	3 000	2 601		

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Total kostnad för att utföra åtgärderna som ingick i projektet blev 2 601 tkr. Anslaget låg på 3 000 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 77050 (trafiksäkerhetsåtgärder) och 77080 (verksamhetsförändringar).

Anledningen till att totalkostnaden blev lägre än anslaget, beror på att två av åtgärderna inte har varit möjliga att utföra. Skarsjöparken lyftes ut och blev ett eget projekt. Anläggning av cykelpassager och rörelsedetektorer längs Stockholmsvägen är beroende av åtgärder vid korsningen Stockholmsvägen/Stegelbäcksgatan innan arbetet kan utföras.

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Åtgärderna har utförts under åren 2018-2020.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

§36 TKN Slutredovisning av investering verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder
2018(402103)

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare för TKN

Teknik- och klimatnämnden

§36

Dnr TKN 2022-130

Slutredovisning av investering verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2018 Beslut

Teknik- och klimatnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 (dnr 2017-002209) att anslå 3 000 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder. Av projektets tilldelade medel har 2601 tkr upparbetats. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018.?

Beslutsunderlag

§30 TKNAU Slutredovisning av investering verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2018

Tjänsteutlåtande_slutredovisning av Mindre Investeringar 2018_TKN_2022_130

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvists (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad