



## Kommunstyrelsen

§164

Dnr KS 2022-668

### Start -PM för tillståndsansökan för nytt reningsverk i Norrtälje stad Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- 1 att omgående verkställa och starta genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt avloppsreningsverk som beslutades den 20 juni 2022, §132.
- 2 att finansieringen av kompletterande åtgärder till punkt 1 om 7 mnkr för att täcka ny detaljplan inklusive nödvändiga utredningar tillhörande detaljplanen under åren 2023-2025 beaktas i kommande mål och budgetarbete.
- 3 att utse Näringslivschef Benjamin Råd Vaher som projektansvarig för hela projektet där 7 plus 12 miljoner anslås för att ta fram ett komplett underlag till kommunfullmäktige i syfte att kunna fatta beslut om byggande av ett nytt avloppsreningsverk.
- 4 att projektet drivs av kommunstyrelsekontoret med erforderligt stöd av NVAA.
- 5 att projektledare Jyrki Virolainen hyrs in till projektet från NVAA under projektiden.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 12 miljoner för att starta utredningar för ett nytt avloppsreningsverk. Till detta kommer bedömda kostnader under åren 2023-2025 om 7 miljoner till en ny detaljplan inkl nödvändiga utredningar inför detaljplanens antagande och syftar till att vara ett komplement för att kunna ta beslut om ett nytt verk enligt genomförd förstudie. Finansieringen om 7 mnkr under åren 2023-2025 förslås beaktas i kommande mål och budgetarbete. Etablering av ett nytt avloppsreningsverk ska förberedas så att det kan stå klart i god tid före behovet överstiger 50.000 personekvivalenter i Norrtälje. Kapacitetsutredningen visar att det är viktigt att komma i gång med samtliga utredningar så snart som möjligt för att inte slå stopp för önskvärda anslutningar på avloppsidan. Det nya verket föreslås byggas i minst två etapper.

### Beslutsunderlag

Start PM för tillståndsansökan för nytt reningsverk i Norrtälje stad

### Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet ej deltar i punkt 3 och 5.

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i punkt 3 och 5.

Britt Mari Bardon (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i punkt 3 och 5.

Protokollsanteckningar

Britt Mari Bardon (V) inkommer med följande protokollsanteckning:



*Vänsterpartiet deltar inte i punkt 3 och 5 i nedanstående förslag till beslut. Vi anser det olämpligt att Kommunstyrelsen namnger personer som ska driva projektet.*

Camilla Rydstrand (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:

*Tillsättning av projektledare/projektansvariga tjänstepersoner är normalt sett inte en uppgift för politiken. Det är något som Kommundirektören eller förvaltningscheferna bör ha mandat att besluta om. De har rimligen bäst kännedom om medarbetarnas lämplighet och erfarenhet av att leda stora projekt. Deras meriter i frågan framgår inte av beslutsunderlaget. Därmed deltar vi inte i beslutspunkt 3 och 5.*

#### Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Näringslivschef  
Ekonomidirektör  
Norrtälje kommun  
VA-chef  
Norrtälje Vatten & Avfall VD  
Norrtälje Vatten & Avfall Verksamhetssamordnare  
Norrtälje Vatten & Avfall Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



**Kommunstyrelsekontoret**

Handläggare: Adam Persson  
Titel: Tf. stabs-och planeringschef  
E-post: adam.persson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

## Start-PM för tillståndsansökan för nytt reningsverk i Norrtälje stad

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- 1 att omgående verkställa och starta genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt avloppsreningsverk som beslutades den 20 juni 2022, §132.
- 2 att finansieringen av kompletterande åtgärder till punkt 1 om 7 mnkr för att täcka ny detaljplan inklusive nödvändiga utredningar tillhörande detaljplanen under åren 2023-2025 beaktas i kommande mål och budgetarbete.
- 3 att utse Näringslivschef Benjamin Råd Vaher som projektansvarig för hela projektet där 7 plus 12 miljoner anslås för att ta fram ett komplett underlag till kommunfullmäktige i syfte att kunna fatta beslut om byggande av ett nytt avloppsreningsverk.
- 4 att projektet drivs av kommunstyrelsekontoret med erfoderligt stöd av NVAA.
- 5 att projektledare Jyrki Virolainen hyrs in till projektet från NVAA under projektiden.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 12 miljoner för att starta utredningar för ett nytt avloppsreningsverk. Till detta kommer bedömda kostnader under åren 2023-2025 om 7 miljoner till en ny detaljplan inkl nödvändiga utredningar inför detaljplanens antagande och syftar till att vara ett komplement för att kunna ta beslut om ett nytt verk enligt genomförd förstudie. Finansieringen om 7 mnkr under åren 2023-2025 förslås beaktas i kommande mål och budgetarbete. Etablering av ett nytt avloppsreningsverk ska förberedas så att det kan stå klart i god tid före behovet överstiger 50.000 personekvivalenter i Norrtälje. Kapacitetsutredningen visar att det är viktigt att komma i gång med samtliga utredningar så snart som möjligt för att inte slå stopp för önskvärda anslutningar på avloppsidan. Det nya verket föreslås byggas i minst två etapper.

### Ärendet

#### Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022, §132, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samverkan med NVAA genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt reningsverk, samt att anslå 12 mnkr till uppdraget.

Etablering av ett nytt reningsverk ska förberedas så att det kan stå klart i god tid före behovet av ytterligare kapacitet i Norrtälje stad uppstår. Det nya verket föreslås byggas i minst två etapper. Detta för att inte investera för mycket i förtid samt att korta projekttiden.

Uppdraget bygger på att söka miljötillstånd för ca 95.000 peronekvivalenter men att bygga verket i etapper med start för kapacitet om 30 - 40.000 peronekvivalenter i etapp ett.

För att inte tappa tid för möjlig anslutning är det viktigt att detaljplanearbetet kommer i gång parallellt med övriga arbeten då en detaljplan kan komma att överklagas med en möjlig fördröjning av projektet som konsekvens. Det är ca 14 utredningar som behöver göras för att klara en tillståndsansökan från tillståndsmyndigheten. Ledningsrätter behöver tillskapas samt tillstånd för vattenverksamhet där ledningar kommer att gå i vatten.

För miljöns skull är det en fördel om en annan recipient kan användas då Norrtäljeviken inte mår bra idag. Det är därför som de höga kraven på rening ställts på dagens verk för det som släpps ut i Norrtäljeviken. Det är viktigt att miljökraven tillgodoses för att kunna uppnå en god vattenstatus.

Förstudien som är gjord visar på flera fördelar med en alternativ placering av ett nytt avloppsreningsverk. Att bygga ett nytt avloppsreningsverk underlättar också för att tillgodose dagens alla krav. Nyproduktion stör heller inte reningsprocessen under byggnationen som vid en ombyggnation.

Expansionen i Norrtälje stad och dess närområden växer snabbt så för att möta framtida behov behöver arbetet med utredningar och tillståndsansökan starta omgående för att trygga att det inte uppkommer ytterligare glapp för anslutningar av fastigheter i upptagningsområdet.

### **Lagkrav**

Verksamheten vid avloppsreningsverk utgör miljöfarlig verksamhet och är tillståndspliktig enligt miljöbalken (1998:808). Verksamhetsutövaren har att följa givna tillstånd. Avvikelser mot tillstånd för verksamheten, såsom överskridande av särskilda villkor enligt tillståndet, kan föranleda straffansvar för brott enligt 29 kap. miljöbalken.

### **Koppling till gällande styrdokument**

Ej tillämpligt.

### **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

I detta ärende så föreslås ett beslut om att 7 mnkr för ny detaljplan beaktas i kommande mål och budgetarbete.

## **Förvaltningens analys och slutsatser**

Kommunstyrelsekontorets slutsats av uppdraget från kommunfullmäktige är att arbetet behöver påbörjas omgående då flera utredningar behöver genomföras. Arbetet med detaljplan behöver samordnas med uppdraget från kommunfullmäktige och därmed påbörjas även det.

## **Tidplaner**

Uppdraget att verkställa och starta genomförandet av kommunfullmäktiges beslut att genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt avloppsreningsverk som beslutades den 20 juni 2022, §132, skall påbörjas omgående.

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson  
Tf Stabs- och planeringschef  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

### Beslut skickas till

Näringslivschef  
Ekonomidirektör  
Norrtälje kommun  
VA-chef  
Norrtälje Vatten & Avfall VD  
Norrtälje Vatten & Avfall Verksamhetssamordnare  
Norrtälje Vatten & Avfall Ekonomiavdelningen